

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

PEKERJAAN	: Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan
NILAI KONTRAK	: Rp 3.140.000.000,00
NOMOR KONTRAK	: 640/015/RUSD.RM/PPK-FS/VII/2025
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. MAESTRO DUA BELAS
TANGGAL MULAI	: 10-Jul-2025
LOKASI	: KOTA JAMBI
PELAKSANAAN	: 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender
TAHUN	: 2024

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 150 HARI KALENDER																						SCALE	KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				10/07/2025 S/D 16/07/2025	17/07/2025 S/D 23/07/2025	24/07/2025 S/D 30/07/2025	31/07/2025 S/D 06/08/2025	07/08/2025 S/D 13/08/2025	14/08/2025 S/D 20/08/2025	21/08/2025 S/D 27/08/2025	28/08/2025 S/D 03/09/2025	04/09/2025 S/D 10/09/2025	11/09/2025 S/D 17/09/2025	18/09/2025 S/D 24/09/2025	25/09/2025 S/D 01/10/2025	02/10/2025 S/D 08/10/2025	09/10/2025 S/D 15/10/2025	16/10/2025 S/D 22/10/2025	23/10/2025 S/D 29/10/2025	30/10/2025 S/D 05/11/2025	06/11/2025 S/D 12/11/2025	13/11/2025 S/D 19/11/2025	20/11/2025 S/D 26/11/2025	27/11/2025 S/D 03/12/2025	04/12/2025 S/D 06/12/2025		
1	2	3	4	5																		6	7				
A	PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK																										
	PEKERJAAN PERSIAPAN	82.063.834,87	2,90	0,75	2,16																						
B	KONSTRUKSI REHAB BANGUNAN																										
	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	9.157.131,25	0,32		0,22		0,10																				
	PEKERJAAN BETON DAN PONDASI	101.943.128,26	3,60			0,58	1,16	0,22	1,64																		
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN	121.279.371,31	4,29					2,34	1,76	0,19																	
	PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	326.190.732,31	11,53													2,75	2,75	3,02	3,01								
	PEKERJAAN PLAFOND DAN RANGKA	256.638.908,95	9,07									6,10	2,97														
	PEKERJAAN KAPI/ATAP	499.032.369,99	17,64							5,57	5,57	6,50															
	PEKERJAAN LANTAI dan DINDING GRANIT	429.950.991,18	15,20													4,78	4,78	4,78	0,87								
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	78.630.309,70	2,78									1,49	1,29														
	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI	27.790.950,00	0,98															0,98									
	PEKERJAAN SANITAIR	107.771.410,61	3,81									0,74	1,52					1,56									
	PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN	110.371.229,17	3,90																3,90								
C	PEKERJAAN INTERIOR																										
	PEK. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN INTERIOR RUANG TUNGGU PEN	678.008.461,24	23,97															3,13	3,36	4,40	4,00	4,34	4,74				
	JUMLAH	2.828.828.828,83	100,00																								
	PPN 11%	311.171.171,17																									
	TOTAL	3.140.000.000,00																									
	PROGRESS FISIK	MINGGUAN	-	0,75	2,37	0,58	1,26	2,56	3,40	5,76	5,57	6,50	8,33	5,77	7,53	7,53	7,80	6,41	3,90	3,13	3,36	4,40	4,00	4,34	4,74		
	RENCANA	KOMULATIF	-	0,75	3,12	3,70	4,96	7,53	10,93	16,69	22,26	28,76	37,09	42,86	50,39	57,92	65,72	72,13	76,03	79,16	82,52	86,93	90,92	95,26	100,00		
	PROGRESS FISIK	MINGGUAN		1,80	1,10	1,88	1,23	0,62																			
	REALISASI	KOMULATIF	-	1,80	2,90	4,79	6,02	6,64																			
	DEVIASI (+/-)	KOMULATIF	-	1,06	(0,22)	1,08	1,05	(0,89)																			